

Status pr. 24. august 2016 for kloakarbejdet i Vestergade i Bælum

Der er nu lagt ca. 250 m hhv. spildevandsledning og regnvandsledning, og der er lagt stikledninger ind til enkelte ejendomme.

Der arbejdes i øjeblikket i meget store dybder, hvilket gør arbejdet mere besværligt og tidskrævende. Dog vil kloakarbejdet snart komme ud af det dybe område, hvorefter fremdriften bliver hurtigere igen.

For at holde fremdrift i kloakarbejdet starter der endnu et gravehold op fra starten af uge 38. Dette gravehold starter fra Skovhusevej og arbejder i vestlig retning. Det andet hold, der er i gang nu ud for Vestergade 8, arbejder videre mod vest hen mod Skovhusevej. Samlet set betyder denne fremgangsmåde, at anlægsarbejdet kan afsluttes som planlagt.

I takt med at kloakarbejdet skrider frem, kommer Rebild Forsyning ud til den enkelte grundejer for at aftale placering af skelbrønde på grunden samt for at få en "kloaksnak" i forhold til den enkelte grund.

Der udføres også fjernvarmearbejde i øjeblikket.

Der er sat lysregulering op en periode, fordi der arbejdes i en vejkurve nu. Lysreguleringen vil blive fjernet, når oversigtsforholdene igen tillader det.

Det er fortsat vores indtryk, at borgerne i byen tager kloakarbejdet meget pænt, idet vi kun har fået få henvendelser vedr. kloakarbejdet. Det er vi selvfølgelig meget glade for, og vi vil selvfølgelig fortsat i samarbejde med entreprenøren bestræbe os på at begrænse generne mest muligt.

Tung gennemkørende trafik skal fortsat køre uden om Bælum, dog ikke busser og tunge køretøjer med ærinde i byen.

I uge 36 forventes der udlagt asfalt på strækningen mellem Nørregade og Støberivej.

Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, kan følgende kontaktes :

Entreprenør : Mortensen & Nymark, Brian Jensen, tlf. 51 71 95 77

Rådgiver : COWI, Klaus Munch Bundgaard, tlf. 25 36 35 31

Rebild Forsyning : Lars Chr. Mikkelsen, tlf. 41 78 74 86